

令和 2年 6月30日

1. ホームドア

①都内駅におけるホームドア整備に対する現状、課題、全体計画等

- 現状: 当社では平成24年度よりホームドア整備を開始し、令和2年3月末現在7駅において整備している。
- 課題: 整備事業費、工事期間
- 目標・取組の考え方:
 - ・10万人以上駅は、令和4年度迄に整備(一部ホームは除く)予定である。
 - ・10万人以下駅は、駅および駅周辺特性を踏まえて整備予定である。

②都内駅における各駅の計画

<優先駅(利用者10万人未満)>

駅名	路線名	事業期間	優先整備の視点		整備状況 (令和2年3月末時点)
			駅周辺の特性	駅の特性	
豪徳寺駅	小田原線	未定	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学校(1施設) ・高齢者福祉施設(5施設) ・教育施設 	「通過駅」 「乗換駅」東急世田谷線	未整備

<利用者10万人以上駅>

駅名	路線名	事業期間	整備状況 (令和2年3月末時点)
新宿駅	小田原線	令和2~3年度 (予定)	4.5番線ホーム整備済
代々木上原駅	小田原線	~令和元年度	全ホーム整備済
下北沢駅	小田原線	~令和2年度 (予定)	3.4番線ホーム整備済
町田駅	小田原線	~令和4年度 (予定)	未整備

※新型コロナウイルスの影響により、今後計画の見直しが生じる可能性があります。